

<붙임6>

태양광발전설비 점검기록표

NO	항 목	소분류	점검 사항	점검 결과
1	태양 전지	출력	일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인	○
		외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인	○
		음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인	○
		접속함	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인	○
2	지지물	설치상태	지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인	○
		도금상태	아연도금 상태,절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인	○
		기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인	○
		볼트 체결상태	용융아연도금 이상 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와서 사용)	○
		본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인	○
3	전선로	전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열등 이상여부 확인	○
		커넥터	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인	○
		고정	모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인	○
4	전력변환 장치 및 보호장치	외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인	○
		작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인	○
		전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결,관통부분 마감처리 확인	○
		설치환경	제조사에서 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인	○
		보호값 설정	저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부	○
5	주변 환경	부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인	/
			지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인	/
			부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무	/
			축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인	/
		구조물 등	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인	○
			별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인	○
6	기타	측정값	절연 및 접지저항 측정	/
		기술기준	기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부	/
7	종합 의견	절연 및 접지저항 측정 - 반기점검사항		

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기