

<붙임2>

송 수전설비 점검기록표

구분	점검항목	점검결과	점검기준	조 치 사 항
특 고 압 설 비	CH	○	육안, 열화상	
	LBS	○	육안, 열화상	
	LA	○	육안, 열화상	
	MOF(수전용)	○	육안, 열화상	
	MOF(송전용)	○	육안, 열화상	
	PF	○	육안, 열화상	
	PT	○	육안, 열화상	
	CT	○	육안, 열화상	
	VCB	○	육안, 열화상	
	TR	○	육안, 열화상	
	큐비클	○	육안	
	출입문잠금시설	○	육안	
저 압 설 비	계전기	○	육안, 열화상	
	ACB	○	육안, 열화상	세부점검사항은 ACB 점검기록표 참조
	INVERTER	○	육안, 열화상	세부점검사항은 인버터 점검기록표 참조
	CONDENSER	○	육안, 열화상	
	MCCB	○	육안, 열화상	
	정류기반	○	육안, 열화상	
	축전지	○	육안, 열화상	
	전선, 케이블	○	육안, 열화상	
	기타시설	○	육안, 열화상	

점검결과 표시 적합: ○ 부적합: X