

<붙임5>

접속반 및 모듈 점검기록표

CH	접속반별 전류측정 및 상태점검				비 고
	MJB-1A	MJB-1B			
1	9.77A	11.15A			
2	12.9A	15.25A			
3	12.93A	14.84A			
4	13.32A	15.03A			
5	13.37A	15.06A			
6	12.91A	15.1A			
과열 유무	○	○			
SPD상태	○	○			
FUSE단선유무	○	○			
외함접지	○	○			
볼트풀림유무	○	○			
모듈접지선접속상태	○	○			
모듈파손유무(육안)	○	○			
통신모듈 상태	○	○			