

<붙임5>

접속반 및 모듈 점검기록표(1)

CH	접속반별 전류측정 및 상태점검				비 고
	MJB-1	MJB-2	MJB-3	MJB-4	
1	8.06 A	8.07 A	8.01 A	7.93A	
2	8.07 A	8.13 A	7.89 A	7.98A	
3	8.07 A	7.97 A	7.99 A	8.01A	
4	8.16 A	8.06 A	7.93 A	8.1A	
5	8.03 A	8.04 A	8.01 A	8.05A	
6	7.96 A	8.06 A	8.05 A	7.96A	
7	7.97 A	8.01 A	7.89 A	8.06A	
8	8.08 A	8.08 A	8.02 A	8.14A	
9	8.02 A	8.05 A	8.32 A	8.05A	
10	7.99 A	8.03 A	8.22 A	8.03A	
11	7.95 A	8.03 A	8.37 A	8.05A	
12	8.1 A	8.19 A	7.25 A	8.1A	
13	7.99 A	8.07 A	8.11 A	7.94A	
14	7.97 A	7.99 A	7.97 A	7.99A	
15	8.1 A	8.06 A	7.92 A	8.09A	
16	8.35 A	8.25 A	7.96 A	8.14A	
17	8.13 A	8.06 A	7.95 A		
18	8.22 A	8.24 A	8.03 A		
19	8.12 A	8.01 A			
과열 유무	○	○	○	○	
자동소화장치 상태	○	○	○	○	
SPD상태	○	○	○	○	
FUSE단선유무	○	○	○	○	
외함접지	○	○	○	○	
볼트풀림유무	○	○	○	○	
모듈접지선접속상태	○	○	○	○	
모듈파손유무(육안)	○	○	○	○	
통신모듈 상태	○	○	○	○	